


Директору
ООО «Балтийская Жемчужина»
Р.А. Латюю



236006 Калининград, пр. Московский, 12-2

Уважаемый Роман Анатольевич!

Министерство строительства Калининградской области на Ваше обращение от 24.12.2015 по вопросу предоставления информации о сроках ввода в эксплуатацию и пуска газа в газопроводы г. Балтийска сообщает, в части касающейся по объекту «Газопровод-отвод к г. Светлый и строительство АГРС в районе пос. Черепаново Светловского городского округа» (далее - Объект).

Ввести Объект в указанный ранее срок не представилось возможным в связи с неисполнением поставщиком ОАО «Брянский завод металлоконструкций и технической оснастки» своих обязательств по договору поставки оборудования АГРС «СНЕЖЕТЬ-80-55».

Ситуация на объекте следующая. Работы завершены в соответствии с проектной документацией ЗАО «Проектнефтегаз» в полном объеме. 02.09.2015 проведена рабочая комиссия, подписан протокол о проверке готовности законченного строительством Объекта с ведомостью недоделок. В настоящее время устраняются недоделки и замечания, выданные рабочей комиссией. Сотрудники ОАО «Брянский завод металлоконструкций и технической оснастки» с 25.01.2016 продолжают выполнять работы по установке трубопроводов импульсного управления кранами и телемеханики, установке счетчиков газа. После этого, приступят к проведению шеф-монтажных и пусконаладочных работ, испытанию газопровода под давлением для получения в Ростехнадзоре заключения о соответствии построенного Объекта проекту и требованиям технических регламентов.

При выполнении вышеуказанных работ генподрядчик гарантирует обеспечить завершение работ на Объекте до 31.03.2016.

И.о. министра строительства
Калининградской области

А.Х. Кушхов